

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 057-2017-MPL/GDUA**

Pueblo Libre, 18 de setiembre de 2017

**EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**

**Visto**, el Informe N° 202-2017-MPL/GDUA-SGOPEP emitido por la Subgerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos, sobre la Liquidación Final del Contrato de la Obra **"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de los Jirones, Calles y Pasajes: Jr. José Santiago Wagner, Bernardo O'Higgins, Jr. General Clovis, Jr. Abelardo Pedro Murillo, Ca. Isla Hawái, Ca. Luther King y Psje. Santo Toribio, Distrito de Pueblo Libre, Lima-Lima"**; de fecha 18 de setiembre de 2017, y;

**CONSIDERANDO:**


Que, con fecha 03 de febrero del 2017, la Municipalidad de Pueblo Libre firmó con la Empresa **DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C.**, (la Contratista en adelante), el Contrato N° 08-2017-MPL-GAF, Adjudicación Simplificada N° 09-2016-MPL/CS-1, para la ejecución de la obra **"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de los Jirones, Calles y Pasajes: Jr. José Santiago Wagner, Bernardo O'Higgins, Jr. General Clovis, Jr. Abelardo Pedro Murillo, Ca. Isla Hawái, Ca. Luther King y Psje. Santo Toribio, Distrito de Pueblo Libre, Lima-Lima"**, por el monto de S/. 1'238,364.91 (Un millón doscientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro con 91/100 nuevos soles) incluido IGV, y cuyo plazo de ejecución de obra de treinta y cinco (35) días calendario y bajo la modalidad de contratación a Precios Unitarios;

Que, con fecha 17 de febrero del 2017, se suscribió el Acta de Entrega de Terreno, con el Contratista; y la Supervisión, con lo que se cumplieron todas las condiciones para la entrada en vigencia del plazo contractual establecido en el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S N° 350-2015-EF, Reglamento en adelante, y por ende se determinó como fecha de inicio del plazo de ejecución de obra el 18 de febrero del 2017;

Que, con fecha 17 de abril del 2017, y al amparo de lo señalado en el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 056-2017-EF "Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado", (en adelante Reglamento), en su artículo 169°; mediante Resolución de Gerencia N° 018-2017-MPL-GDUA, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01, de ejecución de la Obra **"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de los Jirones, Calles y Pasajes: Jr. José Santiago Wagner, Bernardo O'Higgins, Jr. General Clovis, Jr. Abelardo Pedro Murillo, Ca. Isla Hawái, Ca. Luther King y Psje. Santo Toribio, Distrito de Pueblo Libre, Lima-Lima"**, por treinta días y cinco (35) días calendario, difiriéndose el vencimiento del 24 de marzo del 2017, al 28 de abril del 2017;



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE  
Jr. Felipe Santiago Ore (antes Ca. Santa Isabel) N° 215 Pueblo Libre  
Teléfono 2023854.



“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”



MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Que, al amparo de lo establecido en el artículo 175° del Reglamento; con fecha 26 de abril del 2017, mediante Resolución de Alcaldía N° 166-2017-MPL-A, se aprueba la Prestación Adicional de Obra N° 01 al contrato de Ejecución de Obra N° 08-2017-MPL-GAF referente a la Obra **“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de los Jirones, Calles y Pasajes: Jr. José Santiago Wagner, Bernardo O’Higgins, Jr. General Clovis, Jr. Abelardo Pedro Murillo, Ca. Isla Hawái, Ca. Luther King y Psje. Santo Toribio, Distrito de Pueblo Libre, Lima-Lima”**, por el monto de S/. 71,989.36 (Setenta y un mil novecientos ochenta y nueve con 36/100 soles), que representan el 5.81% del monto de Contrato original, cuyo porcentaje no supera el 15% del monto del contrato original;

Que, con fecha 04 de mayo del 2017, y al amparo de lo señalado en el artículo 169° del Reglamento, mediante Resolución de Gerencia N° 028-2017-MPL-GDUA, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02, de ejecución de la Obra **“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de los Jirones, Calles y Pasajes: Jr. José Santiago Wagner, Bernardo O’Higgins, Jr. General Clovis, Jr. Abelardo Pedro Murillo, Ca. Isla Hawái, Ca. Luther King y Psje. Santo Toribio, Distrito de Pueblo Libre, Lima-Lima”**, por diez (10) días calendario, difiriéndose el vencimiento del 28 de abril del 2017, al 08 de mayo del 2017;

Que, mediante Carta N° 019-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MPL-CJMCABA, de fecha 15 de mayo del 2017, presentado por la Supervisión CONSORCIO JUAN MANUEL CACERERS CHAUCA-RENE ANTONIO BARRIENTOS ALPISTE, suscrita por el Ing. Rene Antonio Barrientos Alpiste con CIP N° 67199, se da cuenta que tal como se indica en el Cuaderno de Obra; la obra ha sido concluida al 100%, el día 08 de mayo del 2017, en consecuencia; solicita se proceda a la designación del Comité de Recepción de dicha obra;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 032-2017-MPL/GDUA, de fecha 22 de mayo del 2017, la Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente designó el Comité de Recepción de Obra y éste realizó su encargo el 09 de junio del 2017, encontrando algunas observaciones las cuales fueron subsanadas con fecha 26 de junio del 2017 como consta en el Acta de Recepción de Obra Final;

Que, mediante Informe de Visto, la Subgerencia de Obras Públicas Estudios y Proyectos, comunica que ha analizado la liquidación entregada por la Contratista y revisada por el Supervisor de Obra, encontrándola conforme, la misma que se ratifica en las cantidades consignadas y por la cual se establece que el costo final de la obra es de S/. 1’359, 553.22 (Un millón trescientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres con 22/100 soles), incluido IGV, existiendo un saldo a favor de la Contratista ascendente a S/. 54,167.43 (Cincuenta y cuatro mil cientos sesenta y siete con 43/100 soles) incluido IGV, tal como se aprecia en detalle en los Anexos 06 y 07, el cual forma parte de la presente liquidación;

Que, estando a lo señalado en el Informe de Vistos, y en uso de las facultades que confiere a la Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente el artículo 91° del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N° 444-2015-MPL.



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE  
Jr. Felipe Santiago Ore (antes Ca. Santa Isabel) N° 215 Pueblo Libre  
Teléfono 2023854.





“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”



MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** APROBAR, la Liquidación Final del Contrato de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de los Jirones, Calles y Pasajes: Jr. José Santiago Wagner, Bernardo O’Higgins, Jr. General Clovis, Jr. Abelardo Pedro Murillo, Ca. Isla Hawái, Ca. Luther King y Psje. Santo Toribio, Distrito de Pueblo Libre, Lima-Lima”; liquidación que con los Anexos N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 07, forma parte integrante de la presente Resolución, la cual establece que el costo final de la obra es de S/. 1’359, 553.22 (Un millón trescientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres con 22/100 soles), incluido IGV, existiendo un saldo a favor de la Contratista ascendente a S/. 54,167.43 (Cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y siete con 43/100 soles) incluido IGV.

**ARTICULO SEGUNDO:** APROBAR, el saldo a favor de la Contratista DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C, resultante de la precitada Liquidación Final del Contrato, por la suma de S/. 54,167.43 (Cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y siete con 43/100 soles) incluido IGV.

**ARTICULO TERCERO:** PONER, la presente Resolución en conocimiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, así como de la Subgerencia de Obras Públicas Estudios y Proyectos.

**ARTICULO QUINTO:** NOTIFICAR, la presente Resolución a la Empresa Contratista DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C, para los fines de Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente  
.....  
M<sup>CA</sup> MARIA CONSUELO SIFFON ZAPATA  
Gerente

ANEXO 01

**CALCULO DEL GASTO GENERAL TOTAL AMPLIACION 1**

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES: JR. JOSE SANTIAGO WAGNER, BERNARDO O'HIGGINS, JR. GRAL. CLOVIS, JR. ABELARDO PEDRO MURILLO, CA. ISLA HAWAI, CA. LUTHER KING Y PASAJE SANTO TORIBIO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE-LIMA-LIMA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
CONTRATISTA: DITSER SAC

COSTO DIRECTO DEL CONTRATO	920,580.51	+IGV
PLAZO DE EJECUCION	35.00	DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO (DIAS)	35.00	DIAS CALENDARIO

$$GG = \frac{PAMP \times \%GGV \times CDC}{PEJEC} \times \frac{Ip}{Io}$$

- % GGV      %Gasto General Variable = 3.77%
- CDC        Costo Directo de la Obra
- PEJEC      Plazo de Ejecución
- PAMP      Plazo de Ampliación
- Ip         Índice General 39 Mes de la Causal
- Io         Índice General 39 del Valor Referencial

Ip	444.52	mar-17
Io	431.85	sep-16

<b>GGD =</b>	<b>35,724.12</b>
--------------	------------------

**MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**  
 Dirección de Desarrollo Urbano y del Ambiente  
 Subgerencia de Obras Públicas Estudios y Proyectos

.....  
**Ing. PAULO JESUS VERASTEGUI LUCERO**  
 Subgerente





ANEXO 02

**RESUMEN VALORIZACION GASTOS GENERALES - APLIACION DE PLAZO 1**

OBRA **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES: JR. JOSE SANTIAGO WAGNER, BERNARDO O'HIGGINS, JR. GRAL. CLOVIS, JR. ABELARDO PEDRO MURILLO, CA. ISLA HAWAI, CA. LUTHER KING Y PASAJE SANTO TORIBIO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE-LIMA-LIMA**

CLIENTE **MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**  
**JIRONES, CALLES Y PASAJES DEL**

UBICACIÓN **DISTRITO**

CONTRATISTA **DITSER SAC**

MONTO CONTRATADO **S/1,238,364.91** INCLUIDO IGV

FECHA BASE **SETIEMBRE 2016**

AMPLIACION DE PLAZO 1 **35 DIAS CALENDARIO**

**(A) MONTO GASTO GENERAL TOTAL** **S/.**

Monto Gasto General S/ 35,724.12

**SUBTOTAL (1)** **35,724.12**


**(B) TOTAL SIN IGV** **S/.** **35,724.12**

**(C) I.G.V.** **18% DE (B)** **S/.** **6,430.34**

**(D) MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA (B) + (C)** **S/.** **42,154.46**

 **MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**  
 Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente  
 Subgerencia de Obras Pùblicas Estudios y Proyectos

.....  
**Ing. PAOLO JESUS VERASTEGUI LUCERO**  
 Subgerente



**ANEXO 03**

**CALCULO DE GASTO GENERAL AMPLIACION 2**

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES: JR. JOSE SANTIAGO WAGNER, BERNARDO O'HIGGINS, JR. GRAL. CLOVIS, JR. ABELARDO PEDRO MURILLO, CA. ISLA HAWAI, CA. LUTHER KING Y PASAJE SANTO TORIBIO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE-LIMA-LIMA**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
CONTRATISTA: DITSER SAC

COSTO DIRECTO DEL CONTRATO	920,580.51	+IGV
PLAZO DE EJECUCION	35.00	DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO (DIAS)	10.00	DIAS CALENDARIO

$$GG = \frac{PAMP \times (\frac{\%GGV \times \%CDC}{PEJEC}) \times \frac{Ip}{Io}}$$

% GGV	%Gasto General Variable = 3.77%	
CDC	Costo Directo de la Obra	sdfds
sdf	Plazo de Ejecución	
e	Plazo de Ampliación	
	Índice General 39 Mes de la Causal	
	Índice General 39 del Valor Referencial	
Ip	444.52	abr-17
Io	431.85	sep-16

**GGD = 10,180.48**

**MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**  
 Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente  
 Subgerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos

*[Signature]*

**Ing. PAUKO JESUS VERASTEGUI LUCERO**  
 Subgerente

*[Signature]*

**ANEXO 04**

**RESUMEN VALORIZACION GASTOS GENERALES - APLIACION DE PLAZO 2**

**OBRA** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES: JR. JOSE SANTIAGO WAGNER, BERNARDO O'HIGGINS, JR. GRAL. CLOVIS, JR. ABELARDO PEDRO MURILLO, CA. ISLA HAWAI, CA. LUTHER KING Y PASAJE SANTO TORIBIO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE-LIMA-LIMA

**CLIENTE** MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
**UBICACIÓN** JIRONES, CALLES Y PASAJES DEL DISTRITO  
**CONTRATISTA** DITSER SAC  
**MONTO CONTRATADO** S/ 1,238,364.91  
**FECHA BASE** SETIEMBRE 2016  
**AMPLIACION DE PLAZO 1** 10 DIAS CALENDARIO

**(A) MONTO GASTO GENERAL TOTAL** S/.


Monto Gasto General S/ 10,180.48

**SUBTOTAL (1)** 10,180.48

**(B) TOTAL SIN IGV** S/ 10,180.48

**(C) I.G.V.** 18% DE (B) S/ 1,832.49

**(D) MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA (B) + (C)** S/ 12,012.97

 **MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**  
 Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente  
 Subgerencia de Obras Públicas Estudios y Proyectos

.....  
**Ing. PAULO JESUS VERASTEGUI LUCERO**  
 Subgerente





ANEXO 05

RESUMEN DE VALORIZACION RECALCULADOS

Obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de los jirones, calles y pasajes: Jr. Jose Santiago Wagner, Bernardo O'Higgins, Jr. Gral. Clovis, Jr. Abelardo Pedro Murillo, Ca. Isla Hawaii, Ca. Luther King y pasaje Santo Toribio, Distrito de Pueblo Libre-Lima-Lima

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

Adjudicación: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2016-MPL-CS-1

Contratista: DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C.


Contrato: N° 008-20217-MPL-GAF


Presupuesto Base: 1,238,364.91

Presupuesto de Oferta: 1,238,364.91

Jefe de Supervision: ING. JUAN MANUEL CACERES CHAUCA

CONCEPTO	ADELANTO DIRECTO	Valorización N°01 Febrero del 2017	Valorización N°02 Marzo del 2017	Valorización N°03 Abril del 2017	Valorización N°04 Mayo del 2017	Valorización N°01 Adicional 01 Mayo del 2017	Gastos Generales Ampliación N°01	Gastos Generales Ampliación N°02	ACUMULADO
Abono Adelanto Directo (inc. IGV)	S/ -	S/ 244056.46	S/ 494263.94	S/ 92742.34	S/ 214188.48	S/ 61007.93	S/ 35724.12	S/ 10180.48	S/ 1152163.75
Abono Adelanto de Materiales	S/ -	S/ 244056.46	S/ 494263.94	S/ 92742.34	S/ 214188.48	S/ 61007.93	S/ 35724.12	S/ 10180.48	S/ 1152163.75
TOTAL ADELANTOS OTORGADOS (INC.IGV)	S/ -	S/ 488112.92	S/ 988527.88	S/ 185484.68	S/ 428376.96	S/ 122015.86	S/ 71448.24	S/ 20360.96	S/ 2304327.50
VALORIZACION SEGUN CONTRATO PRINCIPAL (inc. Deductivo y Adicional)									
A) SUB TOTAL A) Sub Presupuesto		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
B) REAJUSTES		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
C) MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
D) AMORTIZACIONES		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
ADELANTO EN EFECTIVO		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
ADELANTO EN MATERIALES		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
SUB TOTAL D		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
E) MONTO DE LA VALORIZACION NETA (VN=C-D)		S/ 244056.46	S/ 494263.94	S/ 92742.34	S/ 214188.48	S/ 61007.93	S/ 35724.12	S/ 10180.48	S/ 1152163.75
SUB TOTAL VALORIZACION		S/ 244056.46	S/ 494263.94	S/ 92742.34	S/ 214188.48	S/ 61007.93	S/ 35724.12	S/ 10180.48	S/ 1152163.75
I.G.V. (18%)		S/ 43930.16	S/ 88967.51	S/ 16693.62	S/ 38553.92	S/ 10981.43	S/ 6430.34	S/ 1832.49	S/ 207389.47
MONTO TOTAL VALORIZADO POR PAGAR		S/ 287986.62	S/ 583231.45	S/ 109435.96	S/ 252742.40	S/ 71989.36	S/ 42154.46	S/ 12012.97	S/ 1359553.22

  
**MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**  
 Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente  
 Subgerencia de Obras Públicas Estudios y Proyectos

  
**Ing. PAULO JESUS VERASTEGUI LUCERO**  
 Subgerente

**ANEXO 06**

**COSTO FINAL DE OBRA**

**OBRA:** Mejoramiento del servicio de transitabilidad de los jirones, calles y pasajes: Jr. José Santiago Wagner, Bernardo O' Higgins, Jr.Gral. Clovis ,Jr. Abelardo Pedro Murillo, Ca. Isla Hawái, Ca. Luther King y pasaje santo Toribio , Distrito de Pueblo Libre-Lima

**ENTIDAD:** Municipalidad Distrital de Pueblo Libre

**ADJUDICACION:** Adjudicación Simplificada N°09-2016-MPL-CS-1


**CONTRATISTA:** Desarrollo Innovación y Tecnología de Servicios S.A.C. N°008-2017-MPL-


**CONTRATO:** GAF

**PRESUPUESTO BASE:** 1,238,364.91

**PRESUPUESTO OFERTA:** 1,238,364.91

<b>DESCRIPCION</b>	
<b>I.COSTO DIRECTO</b>	
VALORIZACION CONTRACTUAL PRINCIPAL	1045251.21
DEDUCTIVOS ADICIONALES	61007.93
REAJUSTES VALORIZACION G°G° AMPLIACION N° 01	35724.12
G°G° AMPLIACION N° 02	10180.48
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	<b>1152163.74</b>
<b>II.IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%</b>	
VALORIZACION CONTRACTUAL PRINCIPAL	188145.22
DEDUCTIVOS ADICIONALES	10981.43
REAJUSTE VALORIZACION AMPLIACION N° 01	6430.34
AMPLIACION N° 02	1832.49
<b>TOTAL DE COSTO DIRECTO</b>	<b>207389.48</b>
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>SI. 1,359,553.22</b>

 **MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**  
 Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente  
 Subgerencia de Obras Públicas Estudios y Proyectos

  
 Ing. PAULO JESUS VERASTEGUI LUCERO  
 Subgerente



**ANEXO 07**

**OBRA:** Mejoramiento del servicio de transitabilidad de los jirones, calles y pasajes: Jr. José Santiago Wagner, Bernardo O' Higgins, Jr.Gral. Clovis ,Jr. Abelardo Pedro Murillo, Ca. Isla Hawái, Ca. Luther King y pasaje santo Toribio , Distrito de Pueblo Libre-Lima

**ENTIDAD:** Municipalidad Distrital de Pueblo Libre

**ADJUDICACION:** Adjudicación Simplificada N°09-2016-MPL-CS-1

**CONTRATISTA:** Desarrollo Innovación y Tecnología de Servicios S.A.C. N°008-2017-MPL-GAF


**CONTRATO:**


**PRESUPUESTO BASE:** 1,238,364.91

**PRESUPUESTO OFERTA:** 1,238,364.91

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

A Favor del Contratista	S/	45,904.60
IGV	S/	8,262.83
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>54,167.43</b>

 **MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**  
 Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente  
 Subgerencia de Obras Públicas Estudios y Proyectos

  
 Ing. PAULO JESUS VERASTEGUI LUCERO  
 Subgerente

