

CUADRO INFORMACIÓN DE OBRAS IV TRIMESTRE 2018															
( 1 ).	( 2 ).	( 3 ).	( 4 ).	( 5 ).	( 6 ).	( 7 ).	( 8 ).	( 9 ).	( 10 ).	( 11 ).	( 12 ).	( 13 ).	( 14 ).		
N°	AÑO	NOMBRE DE LA OBRA	CÓDIGO SNIP	TIPO NRO. PROCESO SELECCIÓN	MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO/VALOR	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO S/.	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	PLAZO CONTRACTUAL	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	SUPERVISOR	ESTADO SITUACIONAL	N° RESOL. LIQUIDACION	ESTADO
1	2018	REPARACIÓN DE VEREDAS PEATONALES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2350870	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2018-MPL-CS	399,999.81	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	399,999.81	COSTOS UNITARIOS	60	11.10.18	30.11.18	ING. DANIEL FERNANDO CULQUICONDOR JACHA	EJECUTADA AL 100%	PENDIENTE	CULMINADA
2	2018	CREACIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL CASA DE LA MUJER DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE LIMA-LIMA II ETAPA (SEGUNDO PISO)	362070	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2018-MPL-CS	285,380.16	CONSORCIO CASA DE LA MUJER	285,380.16	SUMA ALZADA	60	25.05.18	23.07.18	EDICRET: INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C. - ING. RICARDO LIPA MENDOZA	EJECUTADA AL 100%	RG. N° 033-2018-MPL/GDUA	CULMINADA

